

REPORTE DE AVANCE #04



COMPROMETIDOS CON TU HOGAR

DEL ANILLO 1 AL 2

¡CRETA SIGUE AVANZANDO!

Creta ya completó su primer anillo y avanza hacia el segundo sótano. Paso a paso, la obra sigue construyendo las bases que sostendrán el futuro edificio.

El trabajo combina ciclos de EXCAVACIÓN y ELIMINACIÓN de material con volquetes, y luego el ARMADO de fierro, ENCOFRADOS y VACIADOS de concreto. Estos trabajos aseguran el perímetro, hacia nuestros tres vecinos y la Av. del Ejército.

Así mismo, se ejecutó la base para la TORRE GRÚA y los soportes para las oficinas de campo, almacén, comedor y SSHH del personal, a fin de acompañar la obra de una manera SEGURA y ORDENADA.

Nos “vemos” en el próximo reporte, avanzando en el Anillo 2 y rumbo al tercer y último sótano.

