

REPORTE DE AVANCE #03



COMPROMETIDOS CON TU HOGAR

HOY NO SE VE... ¡PERO ABAJO EMPIEZA TODO!

Aunque aún no se vea, lo más importante ya comenzó: la excavación, anclajes y vaciados en sótanos, una etapa clave que dará soporte a todo el edificio.

En esta fase operan de manera intensa la EXCAVADORA y los VOLQUETES, encargados de la eliminación del material extraído. Se alcanzó el 1ER SÓTANO y comienzan los anclajes mediante la PERFORADORA, equipo clave para las actividades previas al vaciado de concreto en ANILLOS.

Este proceso; excavar, eliminar, anclar y vaciar, se repetirá hasta completar los 4 SÓTANOS. Es un trabajo arduo y fundamental, aunque invisible para quienes pasan por la Av. del Ejército.

Nos “vemos” en el próximo Reporte, con las imágenes de los primeros ANILLOS de CRETA.

